



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

26.04.2018

№ 222

Про перезатвердження проектної документації по об'єкту: «Ситуаційний командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження» з проведенням реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя»

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи» (зі змінами), на підставі позитивного експертного звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» від 06.04.2018 №V-0128-18/ПРОЕКСП:

перезатвердити проектну документацію по об'єкту: «Ситуаційний командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження» з проведенням реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя» з такими основними техніко-економічними показниками:

характер будови	– реконструкція;
площа забудови	– 877,5 кв. м;
загальна площа приміщень	– 1 619,44 кв. м;
загальна кошторисна вартість	– 381 851,769 тис. грн.,
у тому числі:	
будівельні роботи	– 16 971,841 тис. грн.;
устаткування	– 298 928,852 тис. грн.;
інші витрати	– 65 951,076 тис. грн.;
загальна кошторисна вартість	
за чергами будівництва	
у тому числі:	
I черга будівництва	– 98 184,896 тис. грн.,
у тому числі:	

будівельні роботи	– 16 568,650 тис. грн.;
устаткування	– 62 853,688 тис. грн.;
інші витрати	– 18 762,558 тис. грн.;
II черга будівництва	– 136 711,759 тис. грн.,
у тому числі:	
будівельні роботи	– 200,996 тис. грн.;
устаткування	– 113 753,228 тис. грн.;
інші витрати	– 22 757,535 тис. грн.;
III черга будівництва	– 146 955,114 тис. грн.,
у тому числі:	
будівельні роботи	– 202,195 тис. грн.;
устаткування	– 122 321,936 тис. грн.;
інші витрати	– 24 430,983 тис. грн.;
тривалість будівництва	– 17 місяців;
у тому числі:	
I черга будівництва	– 11 місяців;
II черга будівництва	– 3 місяці;
III черга будівництва	– 3 місяці;
головний проектувальник	– товариство з обмеженою відповідальністю «Системний інноваційний сервіс»;
головний інженер проекту	– Киселев Віталій Володимирович (сертифікат АТ 011735).

Голова обласної
державної адміністрації

К.І. Бриль