



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

27.07.2018

№ 398

**Про перезатвердження проектної документації по об'єкту: «Ситуаційний командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження» з проведенням реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя»**

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи» (зі змінами), на підставі позитивного експертного звіту товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» від 01.06.2018 №V-0217-18/ПРОЕКСП,

### **ЗОБОВ'ЯЗУЮ:**

перезатвердити проектну документацію по об'єкту: «Ситуаційний командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження» з проведенням реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя» з такими основними техніко-економічними показниками:

характер будови	– реконструкція;
площа забудови	– 877,5 кв. м;
загальна площа приміщень	– 1 619,44 кв. м;
загальна кошторисна вартість	– 367 097,076 тис. грн.,
у тому числі:	
будівельні роботи	– 24 654,708 тис. грн.;
устаткування	– 278 321,721 тис. грн.;
інші витрати	– 64 120,647 тис. грн.;
загальна кошторисна вартість	
за чергами будівництва	
у тому числі:	

І черга будівництва у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати	– 115 665,8724 тис. грн., – 24 277,494 тис. грн.; – 69 181,071 тис. грн.; – 22 207,3074 тис. грн.;
ІІ черга будівництва у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати	– 123 159,5856 тис. грн., – 191,848 тис. грн.; – 102 437,006 тис. грн.; – 20 530,7316 тис. грн.;
ІІІ черга будівництва у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати	– 128 271,618 тис. грн., – 185,366 тис. грн.; – 106 703,644 тис. грн.; – 21 382,608 тис. грн.;
тривалість будівництва у тому числі:	– 17 місяців;
І черга будівництва	– 11 місяців;
ІІ черга будівництва	– 3 місяці;
ІІІ черга будівництва	– 3 місяці;
головний проєктувальник	– товариство з обмеженою відповідальністю «Системний інноваційний сервіс»;
головний інженер проєкту	– Киселев Віталій Володимирович (сертифікат АТ 011735).

Голова

К. БРИЛЬ