

Додаток 6
до Порядку виявлення аварійно-небезпечних ділянок
та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод
(пункт 1 розділу VI)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів щодо вдосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки у Запорізькій області

№ з/п	Аварійно-небезпечна ділянка/місце (ділянка) концентрації ДТП	Ступінь небезпеки	Тип заходу	Вид заходу	Виконавець заходу	Запланований строк виконання заходу	Стан фактичного виконання (виконано повністю, виконано часткова, не виконано)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прспект ІнженераПреображенського буд. 1	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано
2	Вул. АбрагамаКоопа (Істоміна), буд.72	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано
3	Вул. Гребельна, буд.11	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано

4	Вул. Дмитра Вишневецького, 2 А	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано
5	Вул. Петра Сагайдачного, 7	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано
6	Проспект Соборний, буд.143	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано
7	Перехрестявулиці Гребельна та вулиці Пам'ятна (меморіал «Скорботнаматі»)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Влаштування берлінських подушок	КП «ЕЛУАШ»	2025 рік	Виконано
8	Вул. Незалежної України, буд. 76	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
9	Прибрежна автомагістраль (в районі митниці)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
10	Прибрежна автомагістраль (пам'ятник мотоциклісту)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання

11	Прибрежна автомагістраль (в районі вул. Української 2 переходи)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
12	Вул. Космічна (перехресті з вул Радіо)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
13	Вул. Українська (перехрестя з вул. Паравозна)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
14	Вул. Гребельна, 2/7	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
15	Вул. Героїв 55 Бригади (Марка Безручка, 2)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
16	Вул. Моторобудівників (перехрестя з вул. Омельченка)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
17	Вул. 8 Березня (в районі вул. Звільнена)	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
18	Вул. Сорочинська, 3	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання
19	Просп. Ювілейний, 39 А	високий (Наїзд на пішоходів)	Обов'язковий	Облаштування піднесеного нерегульованого пішохідного переходу	КП «ЕЛУАШ»	2026 рік	Заплановано до виконання

20	Н-15 Запоріжжя - Донецьк км 11+100-км 11+200	Середній	Невідкладний	Встановити дорожні знаки 2.3 «Головна дорога» перед перехрестям згідно з ДСТУ 4100:2021; Прямий напрямок та зворотний напрямок встановити дсутні дорожні знаки 5.49 (5.50) «Початок (кінець) населеного пункту» згідно з ДСТУ 4100:2021; Замінити дорожні знаки 5.38.1, 5.38.2 «Пішохідний перехід» на відповідні з жовтою облямівкою; На всій протяжності М(Д)К ДТП поновити горизонтальну дорожню розмітку 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.18, 1.16.1 та на нерегульованому пішохідному переході 1.14.2	ТОВ «АМСТРУД»	Протягом 10 днів з дня затвердження (внесення змін до Плану) 2025 рік	Виконано
			Обов'язково	Улаштувати освітлення меж пішохідного переходу.	ТОВ «АМСТРУД»	До кінця 2025	Виконано

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Віталій ЛИТВИНЕНКО